

План работ по подготовке к ОЗП 2016-2017 гг.

№	Адрес МКД	Наименование работ	Сроки выполнения	Фактическое выполнение	Процент готовности МКД
1	А. Кесаева №41/3	Ремонт инженерного оборудования	май	май	70%
		Ремонт крыши	-	-	
		Ремонт подъездов	-	-	
2	Весенняя №24	Ремонт инженерного оборудования	август		30%
		Ремонт крыши	август		
		Ремонт подъездов	-	-	
3	А.Кесаева №21/2	Ремонт инженерного оборудования	август		30%
		Ремонт крыши	июль		
		Ремонт подъездов	-	-	
4	Цоколаева №12	Ремонт инженерного оборудования	август		50%
		Ремонт крыши	октябрь		
		Ремонт подъездов	-	-	
5	А. Кесаева 19	Ремонт инженерного оборудования	июнь		90%
		Ремонт крыши	-	-	
		Ремонт подъездов	-	-	
6	А. Кесаева 25	Ремонт инженерного оборудования	август		45%
		Ремонт крыши	сентябрь		
		Ремонт подъездов	май	май	